

Beschlussvorlage



Große Kreisstadt
HOCKENHEIM

Amt/ FB/ EB - Verfasser
Hochbau - Frau Pfisterer

Az.

Datum
04.02.2020

Nr.
60.1/2020/086

Betreff:
Container im Schulzentrum - Auftragsvergabe

Beratungsfolge	zur	Sitzungstermin	Status
Gemeinderat	Beschlussfassung	19.02.2020	öffentlich

unter Einbeziehung von:

- Jugendgemeinderat Jugendbeirat/ Runder Tisch Lokale Agenda

Beschluss/ Antrag:

Der Auftrag für den Bau, Montage und Aufstellung von zwei Containeranlagen im Schulhof der Hartmann-Baumann-Schule sowie am Standort Arndtstraße wird an den wirtschaftlichsten Bieter gemäß Tischvorlage vergeben.

Sachverhalt:

In der Gemeinderatssitzung am 23.10.2019 wurde die Verwaltung beauftragt insgesamt 4 Containeranlagen im Schulzentrum für die Theodor-Heuss-Realschule, der Schule am Kraichbach sowie der Hartmann-Baumann Schule auszuschreiben.

Nach intensiver Planung soll die Volkshoch- und Musikschule erst später in freie Container umgezogen werden, so dass vorerst nur drei Containeranlagen im Schulzentrum gestellt werden müssen.

Ende letzten Jahres hat die Stadtverwaltung Hockenheim eine bestehende Containeranlage des Rhein-Neckar-Kreises gekauft die im Schulhof der Theodor-Heuss-Realschule aufgestellt werden soll.

In der Folge hat die Stadtverwaltung im Januar 2020 zwei Containeranlagen für die Schule am Kraichbach und die Hartmann-Baumann-Schule nach VOB/A öffentlich ausgeschrieben.

Insgesamt handelt es sich um zwei Lose:

1.) Schule am Kraichbach, mit nachfolgendem Raumprogramm:

- 6x Klassenzimmer (KLZ/KZB) à ca. 72m²
- 2x Abstellraum (AR) à ca. 18m²
- 1x Abstellraum (AR) à ca. 36m²
- 1x Technik / Putzmittelraum à ca. 18m²
- 1x Schulsozialarbeit (SSA) à ca. 36m²
- Verwaltung mit Sekretariat und Rektorat insgesamt ca. 54m², getrennt in 2 Räume
- Lehrerzimmer ca. 54m²
- 2x Sanitäranlagen für Mädchen, Jungen und Lehrer à ca. 18m²
- 2x separate Fluchttreppenhäuser à ca. 18m²

- Flur- und Erschließungsfläche mit RS-Türen zur Sicherung des zweiten Rettungsweges

2.) Hartmann-Baumann-Schule mit nachfolgendem Raumprogramm:

- 12x Klassenzimmer (KLZ/KZB) á ca. 72m²
- 3x Abstellraum (AR) á ca. 18m²
- 1x Abstellraum (AR) á ca. 36m²
- 1x Technik / Putzmittelraum á ca. 6m²
- 1x Schulsozialarbeit (SSA) á ca. 36m²
- 4x Sanitäranlagen für Mädchen, Jungen und Lehrer á ca. 18m²
- 2x separate Fluchttreppenhäuser á ca. 18m²
- Flur- und Erschließungsfläche mit RS-Türen zur Sicherung des zweiten Rettungsweges

Die Submission fand – um den Terminplan bis Ende Sommerferien einzuhalten - am 11.02.2020 statt, so dass die Ergebnisse der Submission als Tischvorlage vorbereitet werden.

Die Stellung der Container soll bis Mitte Juli 2020 erfolgen, um bis Ende der Sommerferien 2020 die bauseitigen Leistungen sowie die Umzüge der Schulen abwickeln zu können.

Die Mittel für den Bau- und die Aufstellung der Containeranlage werden unter den Investitionsnummern

- a) 72 12 00 20 11 00 = Schule am Kraichbach
- b) 72 11 00 10 31 02 = Hartmann-Baumann-Schule

verbucht.

Übersicht

OB	BM	FB-/Werkleitung	Verfasser/in